

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:
Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры (детская площадка).
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ:
Оконешниковский муниципальный район.
 - 2.2. Поселение:
Куломзинское.
 - 2.3. Населенный пункт:
с.Куломзино.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которогонаправлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта:
Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры (детская площадка).
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии):
Омская область, Оконешниковский район, село Куломзино, улица Ленина, д.25, территория, прилегающая к Куломзинскому Дому культуры - филиалу №6 МБУК «Оконешниковская межпоселенческая клубная система».
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:
02.05.2023 – 01.07.2023.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	323999,00	323999,00		
2	Средства местного бюджета	196000,60	195980,14	-20,46	
2.1	Собственные средства местного бюджета	110000,60	109980,14	-20,46	За счет уменьшения доли местного бюджета
2.2	Инициативные платежи физических лиц	28000,00	28000,00		

2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	58000,00	58000,00		
Всего		519999,60	519979,14	-20,46	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП КФХ Герлиц А.Я.	предоставление техники для подвоза материала	Шт.	1	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	ИП КФХ Якушев В.Л.	предоставление техники для проведения земляных работ	Шт.	2	

 <*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Доенко Михаил Владимирович	уборка деревянных построек, пришедших в негодность, изготовление и покраска изгороди для площадки, установка лавочек, песочницы, качели, посадка цветочной	завезено более 30 тонн земли, которой произведено выравнивание площадки, загружено в транспорт и
2	Петров Николай Петрович		
3	Доенко Александр Владимирович		
4	Сорокин Юрий Викторович		

5	Лисичников Алексей Александрович	рассады и кустарников, уборка мусора, благоустройство территории	вывезено более 5 тонн мусора, завезено 40 тонн песка на верхний слой земли и засыпано по всей площади площадки
6	Емельянов Роман Викторович		
7	Переладов Валерий Павлович		
8	Кротова Ирина Сергеевна		
9	Язов Дмитрий Александрович		
10	Сарсикеева Бану Кулахметовна		
11	Сарсикеева Махабат Абаевна		
12	Илюшина Надежда Николаевна		
13	Лямина Светлана Павловна		
14	Иванова Анастасия Геннадьевна		
15	Иванов Николай Вадимович		
16	Харченко Татьяна Ивановна		
17	Трифонов Людмила Николаевна		
18	Жевлаков Петр Николаевич		
19	Харченко Елена Михайловна		
20	Харченко Евгений Андреевич		
21	Харченко Михаил Андреевич		
22	Калашников Андрей Михайлович		
23	Васильев Дмитрий Валерьевич		
24	Калашникова Анастасия Андреевна		
25	Гуляев Николай Владимирович		
26	Гуляева Ольга Владимировна		
27	Трифонов Евгений Алексеевич		
28	Регеда Ксения Леонидовна		
29	Доценко Виктория Владимировна		
30	Доценко Елена Владимировна		
31	Лобурец Владимир Анатольевич		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- 1) На первом этапе выполнены подготовительные работы: проведены разбор и уборка деревянных построек, пришедших в негодность, произведен завоз земли и выравнивание площадки, изготовление и покраска изгороди для площадки;

- 2) На втором этапе установлены ограждение по всему периметру площадки, песочница с домиками, качели;
- 3) На третьем этапе проведены работы по установке детского игрового двора;
- 4) На завершающем этапе проведено выравнивание песка по всей территории площадки вручную.

Глава Куломзинского
сельского поселения



С.Д. Малова
С.Д. Малова

«28» июля 2023 г.