

Отчет  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина села Куломзино».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ:

Оконешниковский муниципальный район.

2.2. Поселение:

Куломзинское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт:

с.Куломзино.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которогонаправлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.2. Адрес объекта (при наличии):

Оконешниковский район, село Куломзино, улица Ленина, от дома №27 до дома №53.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

02.06.2024 – 11.09.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) <*>	Остаток неиспол зованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000	3 000 000			
2	Средства местного бюджета	319 809,90	319 809,90			
2.1	Собственные средства местного бюджета	216 809, 90	216 809, 90			
2.2	Инициативные платежи физических лиц	35 000	35 000			
2.3	Инициативные платежи	68 000	68 000			



	юридических лиц, индивидуальных предпринимателей					
Всего		3 319 809,90	3 319 809,90			

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП КФХ Герлиц А.Я.	Предоставление 1 единицы техники (трактор) для подвоза материала	час	16	35000
2	ИП КФХ Новиков А.И.	Предоставление 2 единиц техники (трактор) для проведения земляных работ	час	16	

-----  
<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Доценко Михаил Владимирович	уборка сорной растительности,	12 часов
2	Мухлаев Михаил Иванович		0,5т.
3	Доценко Александр Владимирович		



4	Мухлаев Антон Михайлович	бытового мусора, очистка кюветов			
5	Мухлаев Александр Михайлович				
6	Быков Александр Николаевич				
7	Переладов Валерий Павлович				
8	Федяев Дмитрий Викторович				
9	Трифонов Евгений Алексеевич				
10	Васильев Дмитрий Валерьевич				
11	Трифонов Денис Евгеньевич				
12	Калашникова Анастасия Андреевна				
13	Калашников Александр Дмитриевич				
14	Иванова Анастасия Геннадьевна				
15	Иванов Николай Вадимович				
16	Мухлаева Вера Васильевна				
17	Трифорова Людмила Николаевна				
18	Жевлаков Петр Николаевич				
19	Юрѳева Валентина Николаевна				
20	Югова Ирина Васильевна				
21	Быков Евгений Александрович				
22	Калашников Андрей Михайлович				
23	Югов Игнат Булатович				
24	Калашникова Валентина Андреевна				
25	Гуляев Николай Владимирович				
26	Гуляева Ольга Владимировна				
27	Трифонов Максим Евгеньевич				
28	Регеда Ксения Леонидовна				
29	Доценко Виктория Владимировна				
30	Доценко Елена Владимировна				
31	Кульмаметов Ришат Каримович				
32	Илюшин Виталий Владимирович				

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) На первом этапе выполнены подготовительные работы: подготовлено



- основание дорожного полотна;
- 2) На втором этапе уложена и укатана щебеночно-песчаная смесь;
  - 3) На третьем этапе проведены работы по очистке кюветов, прилегающих к дороге от мусора и сорной растительности.
  - 4) На завершающем этапе уложена и прикатана асфальтобетонная смесь и произведена обсыпка обочин.

Глава Куломзинского  
сельского поселения  
Оконешниковского  
муниципального района  
Омской области



*С.Д. Малова*

С.Д. Малова

«24» сентября 2024 г.